



COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

"2021, Año de la Independencia"

Oficio No. CCEIH/DG/00816/2021

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

13 de Julio del 2021

C.P. Julio Cesar Vázquez Pérez  
Subsecretario de Egresos de la  
Secretaría de Hacienda del Estado  
Presente.



Con fundamento en la **Cláusula sexta.-Obligaciones de la entidad federativa**, **párrafo III** del convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos celebrado por parte del Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas, que a la letra dice "Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Hacienda a la SCT la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Hacienda", anexo al presente envío a Usted reporte correspondiente al mes de Junio del 2021. (Se anexa documentación certificada)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez  
Director General de la CCEIH



C.C.P.-ING. Oscar Rigoberto Coello Domínguez. - Director General del Centro SCT Chiapas Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.- Mtro.-Ramiro Alberto Montoya Robles. - Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.- Lic. Odilio Pérez Vicente. - Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda del Estado  
Archivo/Minutario.



Calzada Samuel León Brindis #1330. Col. Caminera C.P. 29090  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 6187380,  
Ext. 32001, 32002, 32015 y 32017. Teléfono: (961) 6187380



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE JUNIO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
	SUBTOTAL DEL MES DE FEBRERO					337,299,557.51	29,240.00
	SUBTOTAL DEL MES DE MARZO					340,514,605.96	8,512,388.61
	SUBTOTAL DEL MES DE ABRIL					30,388,068.76	765,139.18
	SUBTOTAL DEL MES DE MAYO					134,821,915.73	4,442,738.98
5	2163005-006	T-1134	ADRIANA GUADALUPE PEREYRA ALFARO	HONORARIOS.	FBCO		18,251.75
6	2163006-064	T-0743	PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	000501E	1,099,835.76	
7	2163007-065	T-0716	HC COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	A-1094		78,854.53
7	2163007-065	T-0760	JORGE FRANCISCO SERRANO CASTELLANOS	EST. 01	842	1,868,269.52	
7	2163007-065	T-0960	JORGE FRANCISCO SERRANO CASTELLANOS	EST. 02	847	1,587,908.99	
7	2163007-065	T-0961	JORGE FRANCISCO SERRANO CASTELLANOS	EST. 02 A	848	2,655,944.26	
8	2163008-066	T-0981	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST. 03	A 1522	2,440,018.11	
9	2163009-057	T-0733	ABRAHAM FUENTES DE LA ROSA	HONORARIOS.	7827		18,251.75
11	2163011-059	T-0950	ABRAHAM FUENTES DE LA ROSA	HONORARIOS.	D180		18,251.75
11	2163011-059	T-0872	OLIVER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	CCI 22	74,971.48	
12	2163012-067	T-0944	GYO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	EST. 02	O 289	714,574.38	
13	2163013-042	T-0967	VICTOR HUGO ANDRADE MARTINEZ	EST. 02	A11	416,656.74	
13	2163013-042	T-0968	VICTOR HUGO ANDRADE MARTINEZ	EST. 02 A	A12	235,082.87	
16	2163016-080	T-1063	ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	AA- 148	2,136,360.63	
18	2163018-082	T-0716	HC COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	A-1094		136,599.55
19	2163019-026	T-0716	HC COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	A-1094		103,441.94
19	2163019-026	T-0866	GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V.	EST. 03	A - 197	848,243.65	
20	2163020-083	T-0934	CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A.	EST. 02	305 A	7,927,560.53	
22	2163022-084	T-1128	EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02	A - 831	3,965,198.24	
22	2163022-084	T-1129	EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	A - 832	1,250,477.92	
23	2163023-021	T-1098	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02	215	98,077.85	
23	2163023-021	T-1099	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 02 E	216	540,067.65	
24	2163024-020	T-0759	SERGIO ROMAN PEREZ BENITEZ	HONORARIOS.	9B5A		18,251.75
24	2163024-020	T-1073	ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EST. 03	A-167	430,519.27	
26	2163026-090	T-0757	EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES	EST. 01	1978	1,571,640.50	
26	2163026-090	T-1065	EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES	EST. 02	1980	3,106,493.02	
29	2163029-091	T-1076	CONSTRUCTORA SIHOCHAC S.A. DE C.V.	EST. 02	62	6,455,677.02	
29	2163029-091	T-1077	CONSTRUCTORA SIHOCHAC S.A. DE C.V.	EST. 02 E	63	3,361,058.19	
31	2163031-038	T-0824	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	A 604	1,931,176.58	
31	2163031-038	T-0825	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	A 605	408,657.16	
32	2163032-009	T-0911	GRUPO DE ARQUITECTOS PRO-VAL, S.A. DE C.V.	EST. 01	A 29	12,436.64	
34	2163034-010	T-0853	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V.	EST. 02	54	553,934.36	
34	2163034-010	T-0854	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	56	219,389.90	
35	2163035-002	T-0851	ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	ESAC-67	517,298.48	
35	2163035-002	T-0852	ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03 AF	ESAC-68	39,434.62	
38	2163036-046	T-0717	NELLY YADIRA TORRES BARRIONUEVO	HONORARIOS	4AA9		18,251.75
38	2163036-046	T-0909	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VALMAR, S.A. DE C.V.	EST. 02	V13	3,192,374.14	
38	2163038-027	T-0756	AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 02	815	792,913.94	
39	2163039-085	T-0716	HC COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	A-1094		27,362.15
40	2163040-073	T-0833	ELECTRICA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION AGZ, S.A. DE C.V.	EST. 02	83	8,154,087.42	
42	2163042-075	T-1043	VALERIA CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	EST. 02	00000129	6,702,553.57	



Cotejado  
de la Original





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SET 2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE JUNIO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
43	2163043-076	T-0912	PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V.	EST. 02	394	6,713,677.92	
43	2163043-076	T-0951	PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V.	EST. 03	395	2,468,956.02	
44	2163044-077	T-0790	CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V.	EST. 02	9	4,184,962.70	
44	2163044-077	T-0791	CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	10	437,441.59	
45	2163045-045	T-0832	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL S.A. DE C.V.	EST. 02	267	144,949.39	
48	2163048-092	T-0744	GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 03	350	2,351,981.16	
49	2163049-035	T-1135	JOSE MIGUEL SALGADO PEREZ	HONORARIOS.	F9A2		18,251.75
50	2163050-036	T-0716	HC COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	A-1094		51,842.81
50	2163050-036	T-0730	JOSE IVAN ESTRADA BALBUENA	HONORARIOS.	7916		18,251.75
50	2163050-036	T-1136	LILIANA MENESES DOMINGUEZ	HONORARIOS.	C451		21,902.88
52	2163052-044	T-0927	CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V.	EST. 03	FE 646	1,949,278.63	
52	2163052-044	T-0928	CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	FE 647	1,986,360.11	
52	2163052-044	T-0929	CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE, S.A. DE C.V.	EST. 03 E	FE 648	256,751.31	
53	2163053-043	T-0716	HC COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	A-1094		101,935.94
53	2163053-043	T-0763	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 03	C - 535	1,084,574.70	
53	2163053-043	T-0764	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	C - 536	472,326.03	
57	2163057-007	T-0721	JORGE LUIS MARROQUIN ARELLANO	HONORARIOS.	M 1413		18,251.75
59	2163059-022	T-0800	FRANCISCO JAVIER FARRERA ORTEGA	HONORARIOS.	D7F7		26,769.23
59	2163059-022	T-0765	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EST. 02	F-35	2,904,667.68	
60	2163060-087	T-0720	NOE MOGUEL DE COSS	HONORARIOS.	ODE4		18,251.75
60	2163060-087	T-0810	GUMARO VEGA MAZA	HONORARIOS.	A585		18,251.75
60	2163060-087	T-0746	LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	L-118	1,131,557.57	
60	2163060-087	T-0747	LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	L-119	2,317,979.94	
60	2163060-087	T-0975	LASTRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 03	L-121	479,105.26	
61	2163061-030	T-1026	JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ	EST. 03	-1015	107,440.76	
61	2163061-030	T-1025	JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ	EST. 03 A	-1016	755,205.75	
62	2163062-029	T-0809	SERGIO ARMANDO PEREZ RIOS	HONORARIOS.	C645		18,251.75
65	2163065-018	T-0980	SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	1166 A	92,573.46	
66	2163066-019	T-0858	ZOLA TELLO GOMEZ	EST. 03	34	139,421.52	
66	2163066-019	T-0859	ZOLA TELLO GOMEZ	EST. 03 A	35	654,611.38	
67	2163067-013	T-0789	GRUPO MORGIA CONSTRUCCIONES, OBRA CIVIL, EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	EST. 02	269	468,748.85	
69	2163069-015	T-0731	JORGE IVAN MOLINA SELVAS	HONORARIOS.	EA58		18,251.75
69	2163069-015	T-0748	LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR	EST. 01	191	770,773.77	
69	2163069-015	T-1130	LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR	EST. 02	192	75,571.83	
69	2163069-015	T-1131	LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR	EST. 02 A	193	1,443,080.15	
71	2163071-012	T-0978	UBAYDA INFRAESTRUCTURA & OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	EST. 02	A71	67,326.68	
71	2163071-012	T-0979	UBAYDA INFRAESTRUCTURA & OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	A72	1,355,307.99	
73	2163073-017	T-1072	VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	623	197,815.41	
75	2163075-033	T-0863	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 03	B 629	1,823,901.65	
75	2163075-033	T-0864	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	B 630	485,980.58	
76	2163076-032	T-0861	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 03	18	582,273.37	
76	2163076-032	T-0862	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 04	19	448,438.16	
76	2163076-032	T-0963	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 04 A		51,043.08	
76	2163076-032	T-0964	MAGUZA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EST. 04 A		216,125.32	
77	2163077-031	T-0722	VALERIA MOUNA CHANONA	HONORARIOS.	BCBE		18,251.75
77	2163077-031	T-0808	TANIA ISABEL GONZALEZ GOMEZ	HONORARIOS.	9880		26,769.23
77	2163077-031	T-0925	LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ	EST. 02	M 245	2,659,633.78	
77	2163077-031	T-0926	LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ	EST. 02 A	M 246	320,355.53	



Cotejado  
de la Original





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT/2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE JUNIO

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
78	2163078-058	T-0807	NELSON FRANCISCO CAMPUZANO CAMACHO	HONORARIOS.	D95F		26,769.23
78	2163078-058	T-0855	GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	EST. 01	362	1,356,444.34	
78	2163078-058	T-0856	GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	EST. 02	361	78,628.32	
78	2163078-058	T-0857	GPM OBRAS PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	360	98,824.44	
81	2163081-098	T-1044	CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S.A. DE C.V.	EST. 03 F	195 F	245,947.52	
82	2163082-054	T-0792	MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN	EST. 01	14	436,238.69	
83	2163083-053	T-0865	EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V.	EST. 02	117	861,981.89	
84	2163084-052	T-0758	CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V.	EST. 02	104	439,533.22	
87	2163087-023	T-0805	FRANCISCO DE JESUS MARROQUIN ALVAREZ	HONORARIOS.	72F2		26,769.23
87	2163087-023	T-1045	INGENIEROS DN, S.A. DE C.V.	EST. 02	A - 117	414,584.52	
87	2163087-023	T-1046	INGENIEROS DN, S.A. DE C.V.	EST. 02 A	A - 118	819,212.38	
87	2163087-023	T-1047	INGENIEROS DN, S.A. DE C.V.	EST. 02	A - 119	240,811.31	
88	2163088-024	T-0804	ORLANDO VAZQUEZ MARTINEZ	HONORARIOS.	3D52		26,769.23
88	2163088-024	T-0715	GREGORIO ALVAREZ ALVAREZ	EST. 02	100	1,019,587.95	
89	2163089-025	T-0910	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTINO, S.A. DE C.V.	EST. 02	245	1,277,992.57	
90	2163090-071	T-1085	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 04	522 A	4,338,070.96	
90	2163090-071	T-1086	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. 04	523 A	2,503,095.16	
91	2163091-051	T-0801	RUSELL PEREZ HERNANDEZ	HONORARIOS.	9FD8		26,769.23
91	2163091-051	T-0762	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	EST. 02	K 393	424,036.51	
91	2163091-051	T-0958	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	EST. 03	K 395	580,749.71	
91	2163091-051	T-0959	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	K 396	956,169.69	
93	2163093-034	T-1121	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. 04	217	370,836.62	
93	2163093-034	T-1122	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	218	869,710.76	
94	2163094-048	T-0811	MIGUEL ANGEL TORREZ GENOVEZ	HONORARIOS.	60FD		26,769.23
94	2163094-048	T-0885	DANNY GABRIELA CRUZ DIAZ	HONORARIOS.	E4A6		18,251.75
94	2163094-048	T-1132	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 03	1936	2,454,803.56	
94	2163094-048	T-1133	INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V.	EST. 03 A	1937	87,379.43	
95	2163095-049	T-0718	OSCAR MAURIEL RUIZ CAMACHO	HONORARIOS.	ADA1		18,251.75
95	2163095-049	T-0729	CRISTINA DANA ZEPEDA MAZA	HONORARIOS.	ADE4		18,251.75
95	2163095-049	T-1124	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 04	1684	715,341.95	
95	2163095-049	T-1125	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 04 A	1685	133,533.79	
95	2163095-049	T-1126	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. 04	1686	92,460.12	
96	2163096-078	T-0802	JOSE ANTONIO AGUILAR ZUÑIGA	HONORARIOS.	F0DD		26,769.23
96	2163096-078	T-0806	WILLIAMS HERNANDEZ ALCAZAR	HONORARIOS.	60E8		26,769.23
96	2163096-078	T-0751	FRANCISCO AGUILERA GOMEZ	EST. 01	175	1,474,960.09	
96	2163096-078	T-0752	FRANCISCO AGUILERA GOMEZ	EST. 02	176	14,402,662.70	
96	2163096-078	T-0952	FRANCISCO AGUILERA GOMEZ	EST. 03	177	1,604,268.62	
97	2163097-079	T-0732	BENJAMIN TRUJILLO DE LA CRUZ	HONORARIOS.	7165		18,251.75
97	2163097-079	T-0826	RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ	EST. 02	232	6,373,377.80	
97	2163097-079	T-0982	RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ	EST. 03	235	1,446,544.69	
98	2163098-061	T-0728	MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	EST. 01	136	931,463.15	
98	2163098-061	T-1066	MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	EST. 02	138	1,822,430.53	
99	2163099-062	T-0719	CARLOS EDGAR MARTINEZ LOPEZ	HONORARIOS.	CSD9		18,251.75
99	2163099-062	T-0803	DANIEL ALBERTO LIEVANO BURGUETE	HONORARIOS.	806D		26,769.23
99	2163099-062	T-0798	LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ	EST. 02	111	906,946.50	
99	2163099-062	T-0799	LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ	EST. 02 A	112	938,902.32	
SUBTOTAL MES DE JUNIO						157,661,624.23	1,118,163.60

1,000,685,772.19 14,867,670.37

COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Cotejado  
de la Original







COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
1	2163001-001	PUENTE TUBULAR CRISANTEMOS, CABECERA MUNICIPAL EN CALLE CRISANTEMOS, COL. CACTACEAS, CON UNA LONGITUD DE 13.00 MTS.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	1,972,008.75	26,551.75	2,027,991.25	49,368.25	KM	56.00%	5.40	3.02	63,902.20	877.19	
2	2163002-004	CAMINO BENAVIDES - ALDAMA, TRAMO 0+000 AL 5+400	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	3,565,711.22	18,251.75	1,434,288.78	76,648.25	KM	100.00%	5.40	5.40	74,870.53	1,096.48	
3	2163003-096	PUENTE TUBULAR CRISTO REY, S/CAMINO CRISTO REY - CARACOL, UBICADO EN EL SUBTRAMO 1+424., LONGITUD DE 15 ML.	REFORMA	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,468,592.04	0.00	31,407.96	28,470.00	KM	100.00%	0.02	0.02	2,607.93	328.95	
4	2163004-005	CAMINO REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO 0+000 AL 5+900.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,391,067.22	48,251.75	2,608,932.78	65,628.25	KM	100.00%	5.90	5.90	83,673.71	1,315.78	
5	2163005-006	CAMINO IGNACIO ZARAGOZA - RIA. TRAPICHE, TRAMO 0+000 AL 2+500.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,280,161.71	76,503.50	719,838.29	37,376.50	KM	100.00%	2.50	2.50	77,570.17	1,315.78	
6	2163006-064	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 34+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	17,937,618.66	288,251.75	2,062,381.34	91,348.25	KM	99.52%	14.00	13.93	111,496.84	4,385.94	
7	2163007-065	AMATAN - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000	AMATÁN	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	18,526,787.76	395,358.03	6,473,212.24	79,143.97	KM	93.40%	18.00	16.81	217,078.13	5,482.42	
8	2163008-066	SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800	SAN ANDRÉS DURAZNAL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	18,148,403.05	268,251.75	1,851,596.95	111,348.25	KM	98.30%	23.80	23.40	148,564.91	4,385.94	
9	2163009-057	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 8+000 AL KM. 11+900	PANTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,810,987.71	36,503.50	2,189,012.29	77,376.50	KM	99.00%	3.90	3.86	83,673.11	1,315.78	
10	2163010-088	EST. JUAREZ-STA. MARTHA-OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 35+000	PICHUCALCO	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	16,382,247.93	386,503.50	13,617,752.07	182,896.50	KM	85.25%	15.00	12.79	153,849.43	6,578.91	
11	2163011-059	XTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+374	IXTAPANGAJOYA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	4,575,136.80	45,020.98	424,863.20	49,879.02	KM	98.20%	8.37	8.22	74,813.80	1,096.48	
12	2163012-067	CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA - CHIVILITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 33+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	27,000,000.00	512,460.00	16,847,735.90	298,251.75	10,152,264.10	214,208.25	KM	89.60%	33.00	29.57	560,142.31	5,921.02	
13	2163013-042	CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+800	SIMOJOVEL	09/02/2021	29/04/2021	3,960,000.00	75,960.00	3,004,843.01	18,251.75	355,156.99	57,708.25	KM	79.25%	8.80	6.97	64,080.02	868.59	
14	2163014-089	EST. JUAREZ - STA. MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 20+000	JUÁREZ	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	15,572,507.97	273,007.00	4,427,492.03	106,593.00	KM	98.95%	20.00	19.79	147,408.95	4,385.94	
15	2163015-063	PUENTE CHEBTAUCH DE 20 ML. UBICADO EN EL KM 8+210, DEL CAMINO PANTELHO - SANTA LUCIA	PANTELHÓ	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	5,529,551.77	26,769.23	4,470,448.23	163,030.77	KM	55.23%	0.02	0.01	159,800.00	2,192.97	
16	2163016-080	TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 40+000 AL KM. 86+700	TILA	10/02/2021	30/04/2021	85,000,000.00	1,613,300.00	45,764,240.66	1,068,251.75	39,235,759.34	545,048.25	KM	93.20%	46.70	43.52	381,534.42	18,640.24	
17	2163017-081	EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000	TILA	10/02/2021	30/04/2021	18,100,000.00	341,540.00	15,206,540.19	188,441.04	2,893,459.81	153,098.96	KM	95.32%	15.00	14.30	200,509.02	3,968.84	
18	2163018-082	EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 15+000 AL KM. 27+900	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	19,800,000.00	379,800.00	17,025,489.74	336,599.55	2,774,510.26	43,200.45	KM	100.00%	12.90	12.90	320,426.33	4,342.94	
19	2163019-026	SALTO DE AGUA - E.C. IV. HERMOSA MERCEDES - EL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200	SALTO DE AGUA	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	5,999,632.72	103,441.94	1,000,367.28	29,418.06	KM	93.20%	6.20	5.78	105,283.35	1,535.08	
20	2163020-083	FRANCISCO I. MADERO - SALTO DE AGUA TRAMO: FCO. I. MADERO - PASO NARANJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 36+200	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	29,900,000.00	569,500.00	23,563,793.88	421,902.88	6,336,206.12	147,597.12	KM	96.75%	36.20	35.02	251,428.40	6,557.41	
21	2163021-028	TRINITARIA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+500	SALTO DE AGUA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	9,610,591.31	100,000.00	2,389,408.69	127,760.00	KM	95.60%	15.60	14.91	167,697.83	2,631.56	
22	2163022-084	TUMBALÁ - E.C. YAJALON - PETALCINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200	TUMBALÁ	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	20,953,962.00	300,000.00	4,046,038.00	174,500.00	KM	98.70%	17.20	16.98	245,404.36	5,482.42	
23	2163023-021	CAMINO PERLA DE ACAPULCO - EL ZARZAL TRAMO: KM 0+000 AL KM 10+000	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	3,601,515.14	0.00	1,398,484.86	94,900.00	KM	100.00%	10.00	10.00	64,641.89	1,096.48	
24	2163024-020	OCOSINGO - ALTAMIRAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 8+800	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	12,057,774.41	118,251.75	2,942,225.59	166,448.25	KM	98.10%	8.30	8.14	211,270.76	3,289.45	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
25	2163025-041	ESTACION JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 55+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,750,000.00	303,930.00	7,772,623.03	100,000.00	7,977,376.97	203,930.00	KM	77.00%	35.00	26.95	240,662.47	3,455.00	
26	2163026-090	E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACAN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	17,200,000.00	322,460.00	13,199,225.29	230,000.01	4,000,774.71	92,459.99	KM	95.30%	16.00	15.25	186,445.72	3,771.05	
27	2163027-037	E.C. ( RAUDALES MALPASO-VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA, TRAMO: 0+000 AL KM 1+200	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,478,926.84	26,769.23	1,521,073.16	30,170.77	KM	99.00%	1.20	1.19	48,088.84	657.89	
28	2163028-040	OSTUACAN - XOCHIMILCO VIEJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,781,224.51	45,020.98	2,218,775.49	68,859.02	KM	100.00%	4.00	4.00	95,880.00	1,315.78	
29	2163029-091	PUENTE DE 153 ML UBICADO EN EL KM 2+600, DEL CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - NVO. SAYULA	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	62,000,000.00	1,176,760.00	48,681,805.94	824,609.30	13,318,194.06	352,150.70	KM	86.80%	0.15	0.13	447,694.90	13,596.41	
30	2163030-039	EC. (PEÑITAS - NVO. XOCHIMILCO)-ACCESO A ACUAGRANIAS DOS LAGOS, TRAMO KM. 0+000 AL KM 1+950	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	2,961,000.00	53,538.46	3,039,000.00	60,341.54	KM	83.00%	1.95	1.62	89,776.55	1,315.78	
31	2163031-038	PRESA PEÑITAS - EC. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA), TRAMO KM 0+000 AL KM 8+500	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	13,767,068.80	200,000.00	1,232,931.20	84,700.00	KM	99.79%	8.50	8.48	209,188.84	3,289.45	
32	2163032-009	EC. (PICHUCALCO-TEAPA) - RIA. AZUFRE 1A SECCION, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	1,001,213.89	0.00	998,786.11	37,960.00	KM	100.00%	6.70	6.70	26,309.79	438.29	
33	SIN CONTRATATO	PUENTE TUBULAR SAN PEDRO S/CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA, SUBTRAMO KM. 5+800, CON UNA LONGITUD DE 16.00 ML Y 4 METROS DE ANCHO	PICHUCALCO	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	#N/A	0.02	#N/A	0.00		
34	2163034-010	EC. (PICHUCALCO - JUAREZ) - EJ. NUEVO NICAPA, TRAMO KM. 6+000 AL KM 13+000	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	1,773,046.26	18,251.75	226,913.74	19,708.25	KM	100.00%	7.00	7.00	27,890.79	438.59	
35	2163035-002	PUENTE TUBULAR JOSE, S/ CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA, VILLA JUAN DEL GRIJALVA - NVO. SAYULA, UBICADO EN EL KM 15+200 CON UNA LONGITUD DE 100 ML	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,961,000.00	0.00	39,000.00	56,940.00	KM	100.00%	0.10	0.10	44,888.28	657.89	
36	2163036-046	CAMINO: TECPATAN - FRANCISCO LEON (EL VIEJO CARMEN), TRAMO: 0+000 AL KM 20+700	TECPATÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	12,301,692.04	18,251.75	2,698,307.96	266,448.25	KM	97.98%	20.70	20.28	239,700.00	3,289.45	
37	2163037-072	E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO), EJ. ESPERANZA DE LOS POBRES TRAMO, KM 0+000 AL KM 36+000	TECPATÁN	10/02/2021	30/04/2021	16,200,000.00	303,480.00	15,956,365.98	254,755.25	243,634.02	48,724.75	KM	100.00%	36.00	36.00	272,004.26	3,551.75	
38	2163038-027	TILA - CHULUM JUAREZ - CHULUM CARDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000	TILA	09/02/2021	29/04/2021	15,300,000.00	294,390.00	9,050,475.61	128,251.75	6,249,524.39	166,138.25	KM	95.00%	34.00	32.30	248,490.00	3,356.10	
39	2163039-085	CAMINO YAJALÓN - AMADO NERVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 23+800	YAJALÓN	10/02/2021	30/04/2021	21,000,000.00	398,580.00	17,472,842.60	277,362.15	3,527,157.40	121,217.85	KM	98.20%	23.80	23.37	188,296.82	4,605.24	
40	2163040-073	CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200; SUBTRAMO: KM. 75+000 AL KM. 98+200	MEZCALAPA	09/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	23,441,022.15	256,503.50	6,558,977.85	312,896.50	KM	96.30%	23.20	22.34	200,348.58	6,578.91	
41	2163041-074	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 31+800	COAPILLA	09/02/2021	30/04/2021	32,000,000.00	607,360.00	18,434,349.05	400,000.00	13,565,650.95	207,360.00	KM	93.00%	21.80	20.27	282,451.19	7,017.50	
42	2163042-075	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100, SUBTRAMO: KM. 31+800 AL KM. 41+400	OCOTEPEC	09/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	20,477,583.83	200,000.00	4,522,416.17	274,500.00	KM	92.30%	9.60	8.86	194,815.74	5,482.42	
43	2163043-076	CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+300	TECPATÁN	09/02/2021	30/04/2021	40,000,000.00	759,200.00	29,800,707.27	608,300.00	10,199,292.73	150,900.00	KM	79.90%	44.30	35.40	398,590.50	8,771.88	
44	2163044-077	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000	COPAINALA	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	15,052,681.77	268,251.75	4,947,318.23	111,348.25	KM	93.50%	10.00	9.35	228,808.38	4,385.94	
45	2163045-045	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 34+000 AL KM. 44+000	HUITIUPÁN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	5,944,156.01	50,000.00	4,055,843.99	139,800.00	KM	93.20%	10.00	9.32	149,961.89	2,192.97	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION

CONVENIO SCT 2021

INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2021.

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
46	2163046-068	HUITIUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+400	HUITIUPÁN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	28,086,092.28	448,251.75	1,913,907.72	121,148.25	KM	91.30%	28.40	25.93			
47	2163047-086	TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 86+700, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	11,714,733.20	256,503.50	8,285,266.80	123,096.50	KM	95.20%	28.00	26.66	278,267.14	6,578.91	
48	2163048-092	CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CALY MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000	CINTALAPA	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	16,997,906.24	258,300.00	3,002,093.76	121,300.00	KM	98.80%	62.00	61.26	82,287.78	4,385.94	
49	2163049-035	ANGEL ALBINO CORZO - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+900	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	6,098,010.26	118,251.75	5,901,989.74	109,508.25	KM	94.60%	14.90	14.10	199,522.51	4,385.94	
50	2163050-036	E.C. (COPAINALA - TECPATAN) - CAMPECHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	4,065,484.34	91,997.44	3,934,515.66	59,842.56	KM	94.20%	9.40	8.85	167,346.22	2,631.56	
51	2163051-093	E.C. (TECPATAN - FRANCISCO LEON) - SAN JOSE MASPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+380	FRANCISCO LEÓN	10/02/2021	30/04/2021	45,000,000.00	854,100.00	27,017,631.72	479,238.42	17,982,368.28	374,861.58	KM	88.23%	17.38	15.33	103,426.22	1,754.38	
52	2163052-044	E.C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	12,221,491.38	200,000.00	2,778,508.62	84,700.00	KM	95.80%	11.44	10.96	336,679.57	9,868.36	
53	2163053-043	VICENTE GUERRERO - FRANCISCO LEON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	6,970,885.97	120,187.69	3,029,114.03	69,612.31	KM	96.10%	13.70	13.17	208,717.16	3,289.45	
54	2163054-069	AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: 0+000 - KM. 11+750, PUENTE 50.00 ML, SUBTRAMO: KM. 9+700 CHAPAYAL	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	14,924,466.67	384,947.16	15,075,533.33	184,452.84	KM	70.10%	0.05	0.04	149,627.59	2,192.97	
55	2163055-070	PUENTE DE 30 ML UBICADO EN EL KM. 0+400 SOBRE EL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - EMILIANO ZAPATA	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	8,932,772.57	150,000.00	9,067,227.43	191,640.00	KM	56.20%	0.03	0.02	205,829.89	6,578.91	
56	2163056-003	PUENTE SAN PEDRO DE 15 ML, UBICADO EN EL KM. 6+500 EN EL CAMINO: BELISARIO DOMINGUEZ - GALEANA 1A Y 2A	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	7,500,000.00	142,350.00	3,697,167.38	26,551.75	3,802,832.62	115,798.25	KM	72.01%	0.02	0.01	168,068.22	3,947.34	
57	2163057-007	JUAREZ - E.C. A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+800	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	11,600,000.00	218,170.00	7,830,084.45	54,755.25	3,769,915.55	163,414.75	KM	99.90%	25.80	25.77	120,526.72	1,644.73	
58	2163058-008	E.C. SANTA TERESA - SAN MANUEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+300	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	12,300,000.00	237,450.00	9,862,037.22	100,000.00	2,437,962.78	137,450.00	KM	100.00%	27.30	27.30	183,370.00	2,543.41	
59	2163059-022	PUENTE VEHICULAR E.C. (OCCINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN, ALAN SACUN A PIEDRON KM. 16+700	CHILÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,500,000.00	237,250.00	10,749,489.00	126,769.23	1,750,511.00	110,480.77	KM	100.00%	0.02	0.02	188,228.05	2,698.21	
60	2163060-087	BACHAJON - TILA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+800	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	13,422,271.63	166,503.50	4,577,728.37	175,136.50	KM	95.94%	16.80	16.12	174,326.25	2,741.21	
61	2163061-030	CAMINO: RAMA LA VISTA HERMOSA - TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CINTALAPA	09/02/2021	29/04/2021	2,500,000.00	47,450.00	2,472,500.00	0.00	27,500.00	47,450.00	KM	100.00%	3.00	3.00	145,229.29	3,947.34	
62	2163062-029	CAMINO: RAMA LA POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800	CINTALAPA	09/02/2021	29/04/2021	3,500,000.00	66,430.00	2,811,756.74	18,251.75	688,243.26	48,178.25	KM	100.00%	4.80	4.80	32,320.69	548.24	
63	2163063-016	CAMINO: ICALUMTIC - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,200,000.00	37,760.00	1,617,463.21	26,769.23	582,536.79	10,990.77	KM	100.00%	4.70	4.70	48,809.31	767.54	
64	2163064-014	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - CORRALEJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,010,000.00	37,950.00	1,981,682.10	26,769.23	28,317.90	11,180.77	KM	100.00%	6.70	6.70	28,922.07	481.59	
65	2163065-018	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - ICALUMTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+080	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,124,000.00	43,830.00	1,139,705.46	26,769.23	984,294.54	17,060.77	KM	99.30%	7.08	7.03	32,100.97	440.74	
66	2163066-019	CAMINO: EL TIZAJALCHEN - TOTITIC - MAJOMUT, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+500	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,925,000.00	52,020.00	2,737,297.20	26,769.23	187,702.80	25,250.77	KM	100.00%	6.50	6.50	37,458.00	466.54	
67	2163067-013	CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMAR) - EPALCHEN - TENTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+680	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,900,000.00	113,980.00	3,450,508.10	59,858.46	2,449,491.90	54,121.54	KM	98.50%	8.68	8.55	40,303.73	640.69	
68	2163068-100	CAMINO: E.C. KM. 7+667 (LAS PLAS - CHICUMTANTIC) - PAJALTÓN ALTO - PAJALTÓN BAJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+845	CHAMULA	23/02/2021	08/04/2021	1,730,000.00	28,240.00	865,000.00	0.00	865,000.00	28,240.00	KM	#N/A	7.67	#N/A	84,276.55	1,294.28	
69	2163069-015	CAMINO: SACLA - MANTON - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+130	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	7,700,000.00	142,150.00	6,097,075.50	71,790.21	1,602,924.50	70,359.79	KM	99.00%	17.13	16.96	0.00	378.39	
																95,552.23	1,687.73	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
70	2163070-011	CAMINO: YAALVAKX (CHAMULA) - JOLPAJALTON - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,150,000.00	56,790.00	2,244,226.92	26,769.23	905,773.08	30,020.77	KM	100.00%	7.00	7.00	41,029.95	690.14	
71	2163071-012	CAMINO: LAS MINAS - YUTNIOTIC - TZAJALCHEN II, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+640	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,240,000.00	94,660.00	4,504,393.46	53,538.46	735,606.54	41,121.54	KM	96.80%	11.64	11.27	73,609.80	1,148.08	
72	2163072-097	CAMINO E.C. (JOLPAJALTON - YUTNIOTIC) JN- YUT BASH CENTRO - JOLBON, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+190	CHAMULA	12/02/2021	28/03/2021	1,200,000.00	18,780.00	600,000.00	0.00	600,000.00	18,780.00	KM	99.00%	2.19	2.17	0.00	262.30	
73	2163073-017	CAMINO: ICALUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+560	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,840,740.09	26,769.23	1,159,259.91	30,170.77	KM	100.00%	4.56	4.56	48,099.33	657.89	
74	SIN CONTRATATO	CAMINO: ICALUMTIC - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHAMULA	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	#N/A	4.70	#N/A	0.00		
75	2163075-033	E.C.(JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - E.C. SANTA ISABEL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 31+514	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	11,078,423.03	120,000.00	3,921,576.97	164,700.00	KM	99.80%	31.51	31.45	224,441.39	3,289.45	
76	2163076-032	CAMINO: JIQUIPILAS - QUINTANA ROO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 10+000	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	3,846,891.61	0.00	153,108.39	75,920.00	KM	100.00%	10.00	10.00	55,782.07	877.19	
77	2163077-031	CAMINO: CUAUHTEMOC - LAZARO CARDENAS - CANDELARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 27+600	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	6,975,644.47	45,020.98	1,024,355.53	106,819.02	KM	99.00%	27.60	27.32	103,426.22	1,754.38	
78	2163078-058	CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	8,400,000.00	161,430.00	5,683,496.68	45,020.98	2,716,503.32	116,409.02	KM	92.00%	12.00	11.04	119,141.21	1,842.52	
79	2163079-060	CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 34+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	11,874,000.00	223,890.00	5,859,819.00	100,000.00	6,014,181.00	123,890.00	KM	96.80%	34.00	32.91	176,189.28	2,603.61	
80	2163080-055	CAMINO: AÑO JUAREZ - LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM 5+720	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,500,000.00	85,410.00	3,555,787.30	28,769.23	944,212.70	58,640.77	KM	100.00%	5.72	5.72	71,913.40	986.84	
81	2163081-051	CAMINO: SAN RAFAEL - SANTA RITA KM. 0+000 AL KM 3+200	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,500,000.00	24,911.25	0.00	3,558.75	KM	100.00%	3.20	3.20	2,607.93	328.95	
82	2163082-054	ITA. RITA-LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM. 2+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,915,238.69	28,627.21	1,084,761.31	28,312.79	KM	92.23%	2.00	1.84	47,940.00	657.89	
83	2163083-053	CAMINO: ARROYO GRANDE - SONORA) - LAZARO CARDENAS KM. 0+000 AL KM. 2+500	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,703,083.41	53,538.46	296,916.59	3,401.54	KM	99.80%	2.50	2.50	44,888.28	657.89	
84	2163084-057	CAMINO: PUEBLO NUEVO - JITOTOL - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA KM. 0+000 AL KM. 7+560	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	2,207,751.39	26,769.23	792,248.61	30,170.77	KM	99.80%	7.56	7.54	41,836.55	657.89	
85	2163085-058	CAMINO: AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 6+300 AL KM. 15+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	3,347,710.21	53,538.46	652,289.79	22,381.54	KM	100.00%	8.70	8.70	51,713.16	877.19	
86	2163086-098	CAMINO: E.C. JUAREZ-OSTUACAN - MUNDO NUEVO - ENT PARAISO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+800	JUÁREZ	23/02/2021	30/04/2021	6,230,000.00	113,650.00	3,115,000.00	36,503.50	3,115,000.00	77,146.50	KM	100.00%	17.80	17.80	6,236.21	1,365.23	
87	2163087-025	CAMINO: OXCHUC - YOSHIB, TRAMO: KM 0+000 - KM 30+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	5,325,582.94	45,020.98	1,674,417.06	87,839.02	KM	95.10%	30.00	28.53	126,025.99	1,535.08	
88	2163088-024	CAMINO: OXCHUC - TZOPIJUA, TRAMO: KM 0+000 - KM 20+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	3,840,779.32	53,538.46	1,159,220.68	41,361.54	KM	100.00%	20.00	20.00	79,910.77	1,096.48	
89	2163089-025	CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+600	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	09/02/2021	29/04/2021	5,700,000.00	104,190.00	4,676,812.84	26,769.23	1,023,187.16	77,420.77	KM	100.00%	12.60	12.60	87,090.00	1,249.13	
90	2163090-071	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	EL BOSQUE	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	27,177,616.19	456,503.50	2,822,383.81	112,896.50	KM	93.02%	20.00	18.60	1,046,037.35	6,578.91	
91	2163091-051	JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200	JITOTOL	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	6,245,074.58	53,538.46	1,754,925.42	98,301.54	KM	82.30%	24.20	19.92	119,706.25	1,754.38	
92	2163092-050	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+000	RAYÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	7,682,922.98	150,000.00	4,317,077.02	77,760.00	KM	98.60%	8.00	7.89	169,030.91	2,631.56	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
93	2163093-034	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 16+400 AL KM. 30+290	TAPALAPA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	11,667,406.84	150,000.00	332,593.16	77,760.00	KM	98.60%	13.89	13.70	156,271.44	2,631.56	
94	2163094-048	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	LARRAINZAR	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	14,478,162.47	151,340.98	521,837.53	133,359.02	KM	100.00%	4.00	4.00	209,184.82	3,289.45	
95	2163095-049	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: TRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+500	ALDAMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	5,862,106.94	54,755.25	137,893.06	59,124.75	KM	100.00%	4.50	4.50	89,776.55	1,315.78	
96	2163096-078	OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	63,956,020.00	2,277,680.00	49,402,200.45	553,538.46	14,553,819.55	1,724,141.54	KM	95.60%	51.52	49.25	1,292,381.62	14,254.30	
97	2163097-079	LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	29,000,000.00	510,460.00	22,987,633.64	263,198.91	6,012,366.36	247,261.09	KM	100.00%	24.70	24.70	240,547.35	6,351.01	
98	2163098-061	EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+300	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	7,683,893.68	78,293.25	2,316,106.32	111,506.75	KM	100.00%	23.30	23.30	159,800.00	2,192.97	
99	2163099-062	SILTEPEC - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000 - KM. 22+000	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	7,900,000.00	151,940.00	5,822,100.98	63,272.73	2,077,899.02	88,667.27	KM	100.00%	22.00	22.00	120,205.83	1,732.88	
100	2163100-047	NUEVA MORELIA - PACAYALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+000	AMATENANGO DE LA FRONTERA	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	5,985,807.04	58,406.38	2,014,192.96	93,433.62	KM	98.20%	6.00	5.89	111,564.14	1,754.38	
						1,367,849,020.00	26,964,770.00	1,000,685,772.19	14,867,670.37	367,163,247.81	12,097,099.63					16,019,605.84	300,180.95	

FORMULO:

L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARIN

REVISO:

ING. CARLOS GUTIERREZ PALACIOS

VALIDO:

ING. JORGE LUIS GOMEZ JIMENEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SUPERVISION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES

DIRECTOR GENERAL

de la Original  
Cotejado  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS