



COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA

SCT  
2021, Año de la Independencia"  
DIRECCIÓN GENERAL  
CENTRO SCT CHIAPAS  
20 MAY 2021  
RECIBIDO  
HORA: 12:25 hrs  
RECIBIÓ: Adriana

Oficio No. CCEIH/DG/00535/2021  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
19 de Mayo del 2021

C.P. Julio César Vázquez Pérez  
Subsecretario de Egresos de la  
Secretaría de Hacienda del Estado  
Presente.

Con fundamento en la Cláusula sexta.-Obligaciones de la entidad federativa , párrafo III del convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos celebrado por parte del Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas , que a la letra dice " Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Hacienda a la SCT la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Hacienda", anexo al presente envío a Usted reporte correspondiente al mes de Abril del 2021. (Se anexa documentación certificada)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez  
Director General de la CCEIH



COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

19 MAY 2021

DESPACHADO  
DIRECCIÓN GENERAL



SECRETARÍA  
DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
20 MAY 2021  
OIA  
RECIBIDO  
SUJETO A REVISIÓN  
HORA:  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

C.C.P.-ING. Oscar Rigoberto Cosío Domínguez.- Director General del Centro SCT Chiapas Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.- Mtro. Ramiro Alberto Montoya Robles.- Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.- Lic. Odilio Pérez Vicente.- Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda del Estado  
Archivo/Minutario.

Calzada Samuel León Brindis #1330, Col. Caminera C.P. 29090  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Correo: (961) 6187380,  
Ext. 32001, 32002, 32015 y 32017. Teléfono: (961) 6187380



COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

"2021, Año de la Independencia"

Oficio No. CCellH/DG/00535/2021  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
19 de Mayo del 2021

C.P. Julio Cesar Vázquez Pérez  
Subsecretario de Egresos de la  
Secretaría de Hacienda del Estado  
Presente.

Con fundamento en la Cláusula sexta.-Obligaciones de la entidad federativa , párrafo III del convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos celebrado por parte del Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas , que a la letra dice " Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Hacienda a la SCT la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Hacienda", anexo al presente envío a Usted reporte correspondiente al mes de Abril del 2021. (Se anexa documentación certificada)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez  
Director General de la CCellH



19 MAY 2021


DESPACHADO  
DIRECCIÓN GENERAL



C.C.P.-ING. Oscar Rigoberto Coello Domínguez. - Director General del Centro SCT Chiapas Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.-, Mtro.-Ramiro Alberto Montoya Robles. - Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado.  
C.C.P.-, Lic. Odilio Pérez Vicenta. - Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda del Estado  
Archivo/Minutario.

Calzada Samuel León Brindis #1330, Col. Caminera CP-29090  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Comunicador: (961) 6187380,  
Ext. 32001, 32002, 32015 y 32017. Teléfono: (961) 6187380





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE ABRIL

SEC	No. DE CONTRATO	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
	SUBTOTAL DEL MES DE FEBRERO					337,239,557.51	29,240.00
	SUBTOTAL DEL MES DE MARZO					340,514,605.56	8,512,388.61
1	2163001-001	T-0234	ADRIANA GUADALUPE PEREYRA ALFARO	HONORARIOS.	F318		18,251.75
3	2163003-095	T-0481	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V.	EST. 01		127,182.10	
5	2163005-005	T-0432	NELLY YADIRA TORRES BARRIONUEVO	HONORARIOS.	80EB		18,251.75
5	2163005-005	T-0403	ZOLA CRUZ MEJIA	EST. 01		641,030.90	
6	2163006-064	T-0357	PAXIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	000495E	2,235,480.17	
6	2163006-064	T-0421	PAXIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 02	000495E	4,639,014.73	
7	2163007-065	T-0480	ADRIANA GUADALUPE PEREYRA ALFARO	HONORARIOS.	2078		18,251.75
8	2163008-066	T-0392	ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	EST. 01	A 1495	952,549.58	
10	2163010-088	T-0238	GUMARO VEGA MAZA	HONORARIOS.	FOCO		18,251.75
11	2163011-059	T-0237	WILLIAMS HERNANDEZ ALCAZAR	HONORARIOS.	EFE7		26,769.23
11	2163011-059	T-0457	OLIVER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	CCI 19	806,247.37	
14	2163014-019	T-0341	CRISTINA DANAE ZEPEDA MAZA	HONORARIOS.	A305		18,251.75
14	2163014-019	T-0232	CRISTINA DANAE ZEPEDA MAZA	HONORARIOS.	DSC1		18,251.75
14	2163014-019	T-0427	TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	315 A	1,168,786.12	
16	2163016-040	T-0343	JOSE IVAN ESTRADA BALBUENA	HONORARIOS.	COB3		18,251.75
17	2163017-041	T-0230	JOSE IVAN ESTRADA BALBUENA	HONORARIOS.	8P1A		18,251.75
17	2163017-041	T-0409	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	EST. 01	FVT - 352	633,001.58	
19	2163019-026	T-0410	GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V.	EST. 01	A - 194	205,458.01	
20	2163020-033	T-0454	CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A.	EST. 01	301 A	783,282.90	
27	2163027-037	T-0307	WILLIAMS HERNANDEZ ALCAZAR	HONORARIOS.		4827	26,769.23
30	2163030-039	T-0235	NELSON FRANCISCO CAMPUZANO CAMACHO	HONORARIOS.	A074		26,769.23
30	2163030-039	T-0308	NELSON FRANCISCO CAMPUZANO CAMACHO	HONORARIOS.	4E0A		26,769.23
31	2163031-038	T-0415	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. 01	A 599	537,410.83	
34	2163034-010	T-0328	GUMARO VEGA MAZA	HONORARIOS.	A46B		18,251.75
34	2163034-010	T-0405	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT, S.A. DE C.V.	EST. 01		11,761.88	
37	2163037-072	T-0341	BENJAMIN TRUJILLO DE LA CRUZ	HONORARIOS.	5DC		18,251.75
37	2163037-072	T-0291	BENJAMIN TRUJILLO DE LA CRUZ	HONORARIOS.	451A		18,251.75
37	2163037-072	T-0371	JERUSALEN MONTUVA ZENTENO	EST. 01		213	1,249,672.75
40	2163040-073	T-0342	JORGE IVAN MOLINA SELVAS	HONORARIOS.		1293	18,251.75
40	2163040-073	T-0293	JORGE IVAN MOLINA SELVAS	HONORARIOS.	5C23		18,251.75
40	2163040-073	T-0356	ELECTRICA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION AGZ, S.A. DE C.V.	EST. 01		81	359,773.85
42	2163042-075	T-0375	VALERIA CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EST. 01	00020127		1,349,422.74
45	2163045-068	T-0465	SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE, S.A. DE C.V.	EST. 01	535		2,451,552.09
48	2163048-092	T-0377	GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 01		346	1,559,688.95
49	2163049-035	T-0466	COMPANIA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V.	EST. 01	C104		170,010.26
50	2163050-036	T-0460	TUXSA, S. DE R.L. DE C.V.	EST. 01		15	109,484.34
51	2163051-093	T-0354	CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EST. 01	A55		370,400.85
52	2163052-044	T-0378	CONSTRUCCIONES FACTIBLES FIVE, S.A. DE C.V.	EST. 01	FE81A		244,080.42
53	2163053-043	T-0423	INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	EST. 01	C-5311		104,388.88
56	2163056-003	T-0355	JORGE LUIS GOMEZ JIMENEZ	VIATICOS NACIONALES.	FORMATO DE VIATICOS		4,151.00
56	2163056-003	T-0355	GERLUNGH LOPEZ CALZADA	VIATICOS NACIONALES.	FORMATO DE VIATICOS		1,833.00
56	2163056-003	T-0355	MARCO ANTONIO URBINA CALVO	VIATICOS NACIONALES.	FORMATO DE VIATICOS		2,316.00
57	2163057-007	T-0422	EDI LENIN ESTRADA PEREZ	EST. 01		675	301,754.45
58	2163058-003	T-0358	CESAR AGUILAR SANGUADO	EST. 01	AUSC 153		394,507.57
59	2163059-002	T-0426	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EST. 01	F-33		1,371,312.83
61	2163061-030	T-0379	JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ	EST. 01		-1009	49,562.70
63	2163063-015	T-0404	MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN	EST. 01	225 A		49,945.65
64	2163064-014	T-0461	JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ	EST. 02		12	154,917.71
64	2163064-014	T-0462	JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ	EST. 02 A		13	240,637.07
67	2163067-018	T-0303	MIGUEL ANGEL TOAREZ GENOVEZ	HONORARIOS.	EFF5		25,769.23
67	2163067-018	T-0424	ZOLA TELLO GOMEZ	EST. 01		16	118,416.27
67	2163067-018	T-0304	JOSE ANTONIO AGUILAR ZUÑIGA	HONORARIOS.			26,769.23
67	2163067-018	T-0288	FRANCISCO JAVIER FARRERA ORTEGA	HONORARIOS.			26,769.23
67	2163067-018	T-0305	FRANCISCO JAVIER FARRERA ORTEGA	HONORARIOS.			26,769.23
67	2163067-018	T-0287	RUSSELL PEREZ HERNANDEZ	HONORARIOS.			26,769.23
67	2163067-018	T-0304	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR GUCCOSA, S.A. DE C.V.	EST. 01			26,769.23
67	2163067-018	T-0305	TANIA ISABEL GONZALEZ GOMEZ	HONORARIOS.			26,769.23
67	2163067-018	T-0310	RUSSELL PEREZ HERNANDEZ	HONORARIOS.			26,769.23
73	2163073-017	T-0289	MIGUEL ANGEL TOAREZ GENOVEZ	HONORARIOS.			26,769.23
75	2163075-033	T-0293	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO, S.A. DE C.V.	EST. 01			189,845.82
78	2163078-058	T-0329	SERGIO ARMANDO PEREZ RIOS	HONORARIOS.			18,251.75
80	2163080-055	T-0309	FRANCISCO DE JESUS MARROQUIN ALVAREZ	HONORARIOS.	C101		26,769.23
80	2163080-055	T-0431	TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO	EST. 01		251	159,850.61
81	2163081-038	T-0314	ORLANDO VAZQUEZ MARTINEZ	HONORARIOS.			24,911.25
81	2163081-038	T-0376	CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S.A. DE C.V.	EST. 01			59,051.85



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
Cotejado  
Usa la Original



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
RELACION DE GASTOS POR CONTRATO MES DE ABRIL

SEC	No. DE CONTRATO	No. DE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA	OBRA	INDIRECTOS
81	2163081-098	T-0376	CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M.E.M. S.A. DE C.V.	EST. D1	183 F	91,051.85	
81	2163081-098	T-0467	CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M.E.M. S.A. DE C.V.	EST. D2	187 F	406,000.62	
82	2163082-054	T-0314	ORLANDO VAZQUEZ MARTINEZ	HONORARIOS.	342E		1,857.98
83	2163083-053	T-0313	DANIEL ALBERTO LIEVANO BURGUETE	HONORARIOS.	D47D		26,769.23
83	2163083-053	T-0468	EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V.	EST. D1	115	360,801.52	
84	2163084-052	T-0235	DANIEL ALBERTO LIEVANO BURGUETE	HONORARIOS.	1FDO		26,769.23
84	2163084-052	T-0414	CONSTRUCTORA NAKUM, S.A. DE C.V.	EST. D1	103	285,218.37	
85	2163085-056	T-0412	SONIA GARCIA MORALES	EST. D1	1048	578,637.11	
85	2163086-099	T-0350	JORGE LUIS MARROQUIN ARELLANO	HONORARIOS.	M 1355		18,251.75
86	2163086-099	T-0391	ROBERTO STEFANO OZUNA GRANDA	HONORARIOS.	E40D		18,251.75
90	2163090-071	T-0413	LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EST. D1	509 A	895,066.28	
93	2163093-034	T-0367	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. D1	195	1,161,095.65	
93	2163093-034	T-0482	ITZANTUN, S.A. DE C.V.	EST. D2	201	1,718,433.56	
95	2163095-049	T-0311	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	EST. D1	1579	57,666.06	
99	2163099-062	T-0370	OSCAR MAURIEL RUIZ CAMACHO	HONORARIOS.	5851		18,251.75
100	2163100-047	T-0371	OSCAR MAURIEL RUIZ CAMACHO	HONORARIOS.	SE30		18,251.75
100	2163100-047	T-0453	LUIS ALONSO NURICUMSO DIAZ	EST. D1	108	187,558.22	
	SUBTOTAL DEL MES DE ABRIL					30,338,068.76	765,139.18



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
**Cotejado de la Original**





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE ABRIL DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
1	2163001-001	PUENTE TUBULAR CRISANTEMOS, CABECERA MUNICIPAL EN CALLE CRISANTEMOS, COL. CACTÁCEAS, CON UNA LONGITUD DE 13.00 MTS.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	1,972,008.75	26,551.75	2,027,991.25	49,368.25	KM	45.00%	5.40	2.43		225.01	
2	2163002-004	CAMINO BENAVIDES - ALDAMA, TRAMO 0+000 AL 5+400	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	2,467,472.11	18,251.75	2,532,527.89	76,648.25	KM	99.50%	5.40	5.37		281.26	
3	2163003-096	PUENTE TUBULAR CRISTO REY, S/CAMINO CRISTO REY - CARACOL, UBICADO EN EL SUBTRAMO 1+424., LONGITUD DE 15 ML	REFORMA	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	877,182.10	0.00	622,817.90	28,470.00	KM	100.00%	0.02	0.02		84.38	
4	2163004-005	CAMINO REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO 0+000 AL 5+900.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	2,963,939.70	0.00	3,036,000.30	113,880.00	KM	96.91%	5.90	5.72		337.51	
5	2163005-006	CAMINO IGNACIO ZARAGOZA - RIA. TRAPICHE, TRAMO 0+000 AL 2+500.	REFORMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,608,030.65	18,251.75	2,391,969.35	95,628.25	KM	97.50%	2.50	2.44		337.51	
6	2163006-064	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUIMIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 34+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	16,837,782.90	150,000.00	3,162,217.10	229,600.00	KM	83.00%	14.00	11.62		1,125.03	
7	2163007-065	AMATAN - HUIMIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000	AMATÁN	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	12,414,654.99	216,503.50	12,585,335.01	257,996.50	KM	70.00%	18.00	12.60		1,406.28	
8	2163008-066	SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800	SAN ANDRÉS DURAZNAL	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	10,896,617.68	150,000.00	9,103,382.32	229,600.00	KM	78.00%	23.80	18.56		1,125.03	
9	2163009-057	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPALNOLA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 8+000 AL KM. 11+900	PANTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	2,964,000.00	0.00	3,036,000.00	113,880.00	KM	71.50%	3.90	2.79		337.51	
10	2163010-088	EST. JUAREZ-STA. MARTHA-OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 35+000	PICHUCALCO	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	14,950,016.38	218,251.75	15,048,048.62	351,148.25	KM	75.00%	15.00	11.25		1,687.54	
11	2163011-059	IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+374	IXTAPANGAJOYA	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	2,467,472.11	26,551.75	1,726,252.63	68,130.77	KM	89.30%	8.37	7.47		281.26	
12	2163012-067	CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA - CHIMILTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 33+000	SIMOJOVEL	10/02/2021	30/04/2021	27,000,000.00	512,460.00	13,247,749.38	180,000.00	13,752,250.62	332,460.00	KM	70.00%	33.00	23.10		1,518.78	
13	2163013-042	CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+800	SIMOJOVEL	09/02/2021	29/04/2021	3,960,000.00	75,960.00	1,952,279.99	0.00	2,007,720.01	75,960.00	KM	72.30%	8.80	6.36		222.80	
14	2163014-039	EST. JUAREZ - STA. MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 20+000	JUÁREZ	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	11,113,422.40	154,755.25	8,886,577.60	224,844.75	KM	91.00%	20.00	18.20		1,125.03	
15	2163015-063	PUENTE CREBTAUCH DE 10 ML UBICADO EN EL KM 6+210, DEL CAMINO PANTELHO - SANTA LUCÍA	PANTELHO	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	4,930,000.00	0.00	5,070,000.00	189,800.00	KM	43.20%	0.02	0.01		562.51	
16	2163016-030	TILTA - YAJALON - TILTA EL UMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 28+700 AL KM. 86+700	TILTA	10/02/2021	30/04/2021	85,000,000.00	1,613,300.00	42,385,105.12	668,251.75	42,614,894.88	945,048.25	KM	75.60%	46.70	35.31		4,781.36	
17	2163017-081	EL UMAR - EL CAMPANARIO, SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000	TILTA	10/02/2021	30/04/2021	18,100,000.00	341,540.00	9,798,932.06	138,441.04	8,301,067.94	203,098.96	KM	90.50%	15.00	13.58		1,018.04	
18	2163018-082	EL UMAR - EL CAMPANARIO, SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 15+000 AL KM. 27+933	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	19,800,000.00	379,800.00	9,761,387.06	150,000.00	10,038,612.94	229,800.00	KM	93.90%	12.90	12.11		1,114.00	
19	2163019-026	SALTO DE AGUA, E.C. (HERMOSA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200	SALTO DE AGUA	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	3,660,720.60	0.00	3,339,279.40	132,860.00	KM	80.00%	6.20	4.96		393.76	
20	2163020-033	FRANCISCO HERRERO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+200	SALTO DE AGUA	10/02/2021	30/04/2021	29,900,000.00	569,500.00	15,636,233.35	200,000.00	14,263,766.65	369,500.00	KM	80.40%	36.20	29.10		1,682.02	
21	2163021-028	TRINIDAD - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+800	SALTO DE AGUA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	5,927,827.17	100,000.00	6,072,172.83	127,760.00	KM	85.00%	15.60	13.26		675.02	
22	2163022-084	TUMBALÁ - E.C. YAJALON (PELONCHO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200	TUMBALÁ	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	12,400,741.93	200,000.00	12,599,258.07	274,500.00	KM	85.00%	17.20	14.62		1,406.28	
23	2163023-021	CAMINO TILTA DE ACAPULCO - EL ZAPOTAL TRAMO: KM 0+000 AL KM 10+000	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	2,472,499.75	0.00	2,527,500.25	94,900.00	KM	100.00%	10.00	10.00		281.26	
24	2163024-020	OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+300	OCOSINGO	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	7,408,973.70	100,000.00	7,591,026.30	184,700.00	KM	85.30%	8.30	7.08		843.77	





COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA



COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE ABRIL DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		UNIDAD DE MEDIDA	METAS DEL PROYECTO			REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS		AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
25	2163025-041	ESTACION JUAREZ-SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 55+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,750,000.00	303,930.00	7,772,623.03	100,000.00	7,977,376.97	203,930.00	KM	73.30%	35.00	25.66		886.23	
26	2163026-090	E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACAN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	17,200,000.00	322,460.00	8,521,091.77	130,000.00	8,678,908.23	192,460.00	KM	69.40%	16.00	11.10		967.30	
27	2163027-037	E.C. (RAUDALES MALPASO-VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA, TRAMO: 0+000 AL KM 1+200	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,478,926.84	26,769.23	1,521,073.16	30,170.77	KM	83.00%	1.20	1.00		168.75	
28	2163028-040	OSTUACAN - XOCHIMILCO VIEJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+000	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	2,958,000.00	0.00	3,042,000.00	113,880.00	KM	66.50%	4.00	2.66		337.51	
29	2163029-091	PUENTE DE 153 ML UBICADO EN EL KM 2+600, DEL CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRUALVA - NVO. SAYULA	OSTUACÁN	10/02/2021	30/04/2021	62,000,000.00	1,176,760.00	30,832,930.31	488,105.80	31,167,069.69	688,654.20	KM	75.50%	0.15	0.11		3,487.58	
30	2163030-039	EC. (PEÑITAS - NVO. XOCHIMILCO)-ACCESO A ACUAGRIANJAS DOS LAGOS, TRAMO KM 0+000 AL KM 1+950	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	2,961,000.00	53,538.46	3,039,000.00	60,341.54	KM	73.00%	1.95	1.42		337.51	
31	2163031-038	PRESA PEÑITAS - EC. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA), TRAMO KM 0+000 AL KM 8+500	OSTUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	7,947,407.84	100,000.00	7,052,592.16	184,700.00	KM	90.50%	8.50	7.69		843.77	
32	2163032-009	EC. (PICHUCALCO-TEAPA) - RIA. AZUFRE LA SECCION, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	988,777.25	0.00	1,011,222.75	37,960.00	KM	90.00%	6.70	6.03		112.50	
33	SIN CONTRATATO	PUENTE TUBULAR SAN PEDRO S/CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA, SUBTRAMO KM. 5+800, CON UNA LONGITUD DE 16.00 ML Y 4 METROS DE ANCHO	PICHUCALCO	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.00	0.00	KM	#N/A	0.02	#N/A			
34	2163034-010	EC. (PICHUCALCO-SUAREZ) - EJ. NUEVO NICAPA, TRAMO KM. 6+000 AL KM 13+000	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	2,000,000.00	37,960.00	999,762.00	18,251.75	1,000,238.00	56,708.25	KM	100.00%	7.00	7.00		112.50	
35	2163035-002	PUENTE TUBULAR JOSE, S/ CAMINO A EJ. NUEVO NICAPA-VILLA JUAN ALDAMA (S/RIO PICHUCALCO), UBICADO EN EL KM 15+200 CON UNA LONGITUD DE 100 ML	PICHUCALCO	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,480,500.00	0.00	1,519,500.00	56,940.00	KM	92.00%	0.10	0.09		168.75	
36	2163036-046	CAMINO: TECPATAN - FRANCISCO LEON VIEJO (CARMEN), TRAMO: 0+000 AL KM 20+700	TECPATÁN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	7,395,000.00	0.00	7,605,000.00	284,700.00	KM	88.00%	20.70	18.22		843.77	
37	2163037-072	E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO), EJ. ESPERANZA DE LOS POBRES TRAMO: KM 0+000 AL KM 36+000	TECPATÁN	10/02/2021	30/04/2021	16,200,000.00	303,480.00	9,227,855.74	136,503.50	6,972,144.26	166,976.50	KM	97.70%	36.00	35.17		911.05	
38	2163038-027	TILA - CHULUM - JUAREZ - CHULUM, SARDENAS DEL KM. 0+000 AL KM 14+000	TILA	09/02/2021	29/04/2021	15,300,000.00	294,390.00	7,542,500.00	110,000.00	7,757,100.00	184,390.00	KM	86.00%	34.00	29.24		860.86	
39	2163039-085	CAMINO YAREON - ANADONERO, DEL KM. 0+000 AL KM 23+800	YAJALÓN	10/02/2021	30/04/2021	21,000,000.00	398,580.00	10,425,393.43	150,000.00	10,574,606.57	248,580.00	KM	60.00%	23.80	14.28		1,181.28	
40	2163040-073	CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: 0+000 AL KM 98+200 SUBTRAMO: KM. 75+000 AL KM 158+200	MEZCALAPA	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	15,286,934.73	256,503.50	14,713,065.27	312,896.50	KM	83.80%	23.20	19.44		1,687.54	
41	2163041-074	COPAINALA - COATEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100 SUBTRAMO: KM. 31+800 AL KM. 44+300	COAPILLA	10/02/2021	30/04/2021	32,000,000.00	607,360.00	15,888,514.50	250,000.00	16,111,485.50	357,360.00	KM	66.30%	21.80	14.45		1,800.04	
42	2163042-075	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100 SUBTRAMO: KM. 31+800 AL KM. 44+300	OCOTEPEC	10/02/2021	30/04/2021	25,000,000.00	474,500.00	13,775,030.26	200,000.00	11,224,969.74	274,500.00	KM	68.60%	9.60	6.59		1,405.28	
43	2163043-076	CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200 SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+300	COPAINALÁ	10/02/2021	30/04/2021	40,000,000.00	759,200.00	19,838,265.69	608,300.00	20,161,734.31	150,900.00	KM	59.60%	44.30	26.40		2,250.05	
44	2163044-077	COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100 SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+800	COPAINALÁ	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	9,904,626.39	150,000.00	10,095,373.61	229,600.00	KM	70.40%	10.00	7.04		1,125.03	
45	2163045-045	CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUIMUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000 SUBTRAMO: KM. 34+000 AL KM. 44+000	HUIMUPÁN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	4,934,835.68	0.00	5,065,164.32	189,800.00	KM	67.00%	10.00	6.70		562.51	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021.  
INFORME AL 30 DE ABRIL DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		UNIDAD DE MEDIDA	METAS DEL PROYECTO			REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS		AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
46	2163046-058	HUITUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+400	HUITUPÁN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	17,340,814.01	230,000.00	12,659,185.99	339,400.00	KM	67.00%	28.40	19.03		1,687.54	
47	2163047-086	TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 85+700, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	9,976,644.99	138,251.75	10,023,355.01	241,348.25	KM	60.00%	28.00	16.80		1,125.03	
48	2163048-092	CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CALY MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000	CINTALAPA	10/02/2021	30/04/2021	20,000,000.00	379,600.00	11,888,710.09	158,300.00	8,111,289.91	221,300.00	KM	81.50%	62.00	50.53		1,125.03	
49	2163049-035	ANGEL ALBINO CORZO - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+900	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	6,098,010.26	100,000.00	5,901,989.74	127,760.00	KM	64.00%	14.90	9.54		675.02	
50	2163050-036	E.C. (COPAINALÁ - TECPATÁN) - CAMPECHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400	COPAINALÁ	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	4,065,484.34	0.00	3,934,515.66	151,840.00	KM	65.00%	9.40	6.11		450.01	
51	2163051-093	E.C. (TECPATAN - FRANCISCO LEÓN) - SAN JOSE MASPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+380	FRANCISCO LEÓN	10/02/2021	30/04/2021	45,000,000.00	854,100.00	22,743,370.23	234,217.44	22,256,629.77	619,882.56	KM	72.00%	17.38	12.51		2,531.31	
52	2163052-044	E.C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	7,654,309.28	100,000.00	7,345,690.72	184,700.00	KM	67.00%	11.44	7.66		843.77	
53	2163053-043	VICENTE GUERRERO - FRANCISCO LEON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700	FRANCISCO LEÓN	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	5,039,388.88	0.00	4,960,611.12	189,800.00	KM	59.40%	13.70	8.14		562.51	
54	2163054-069	AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: 0+000 - KM. 11+750, PUENTE 50.00 ML, SUBTRAMO: KM. 9+700 CHAPAYAL	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	14,924,466.67	250,000.00	15,075,533.33	319,400.00	KM	51.80%	0.05	0.03		1,687.54	
55	2163055-070	PUENTE DE 30 ML UBICADO EN EL KM. 0+400 SOBRE EL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA), EN JULIANO ZAPATA	IXHUATÁN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	8,932,772.57	150,000.00	9,057,227.43	191,640.00	KM	46.90%	0.03	0.01		1,012.52	
56	2163056-003	PUENTE SAN PEDRO DE 15 ML, UBICADO EN EL KM. 6+500 EN EL CAMINO: BEUSARIO DOMINGUEZ - GALEANA 1A Y 2A	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	11,600,000.00	218,170.00	6,020,554.45	0.00	5,579,445.55	218,170.00	KM	76.00%	25.80	19.61		652.40	
57	2163057-007	JUAREZ - E.C. A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+800	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	12,300,000.00	237,450.00	6,464,464.12	100,000.00	5,835,535.88	137,450.00	KM	94.00%	27.30	25.66		692.11	
58	2163058-008	E.C. SANTA TERESA - SAN MANUEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+300	JUÁREZ	09/02/2021	29/04/2021	12,300,000.00	237,450.00	6,464,464.12	100,000.00	5,835,535.88	137,450.00	KM	94.00%	27.30	25.66		692.11	
59	2163059-022	PUENTE VEHICULAR E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN, ALAN SACUN A PIEDRON KM. 16+700	CHILÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,500,000.00	237,250.00	7,546,309.35	100,000.00	4,953,690.65	137,250.00	KM	85.60%	0.02	0.02		703.14	
60	2163060-087	BACHAJON - SIJALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+800	CHILÓN	10/02/2021	30/04/2021	18,000,000.00	341,640.00	8,943,998.49	130,000.00	9,055,001.51	211,640.00	KM	69.00%	16.80	11.59		1,012.52	
61	2163061-030	CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	CINTALAPA	09/02/2021	29/04/2021	2,500,000.00	47,450.00	1,285,812.70	0.00	1,214,187.30	47,450.00	KM	93.50%	3.00	2.81		140.63	
62	2163062-029	CAMINO: RAMAL A POMPOS CASTELLANOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800	CINTALAPA	09/02/2021	29/04/2021	3,500,000.00	66,430.00	1,729,000.00	0.00	1,771,000.00	66,430.00	KM	97.00%	4.80	4.66		196.88	
63	2163063-016	CAMINO: ECUATECO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,200,000.00	37,760.00	1,135,645.65	0.00	1,064,354.35	37,760.00	KM	82.50%	4.70	3.88		123.53	
64	2163064-014	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,010,000.00	37,950.00	1,486,444.53	0.00	523,555.47	37,950.00	KM	98.50%	6.70	6.60		113.05	
65	2163065-018	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+000	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,124,000.00	43,830.00	1,047,132.00	26,769.23	1,076,868.00	17,060.77	KM	95.00%	7.08	6.73		119.67	
66	2163066-019	CAMINO: E.C. TAJAL CHENALHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+000	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	2,925,000.00	52,020.00	1,561,856.98	26,769.23	1,363,113.02	25,250.77	KM	82.00%	6.50	5.33		164.34	
67	2163067-013	CAMINO: E.C. (LA RANZAR - GUATEMALA) - EPALCHÉN - TERTIL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,900,000.00	113,980.00	2,914,600.00	59,858.46	2,985,400.00	54,121.54	KM	73.50%	8.68	6.38		331.99	
68	2163068-100	CAMINO: E.C. KM. 1+000 (LAS OLLAS) - CHICUMTANTIC - PAJALTON ALTO - PAJALTON ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+845	CHAMULA	23/02/2021	03/04/2021	1,730,000.00	28,240.00	865,000.00	0.00	865,000.00	28,240.00	KM	85.00%	7.67	6.52		97.05	
69	2163069-015	CAMINO: SACLAMANTON - TITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+130	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	7,700,000.00	142,150.00	3,807,649.75	53,538.46	3,892,350.25	88,611.54	KM	90.50%	17.13	15.50		432.91	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE ABRIL DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS DEL PROYECTO				REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
70	2163070-011	CAMINO: YAALVAOX (CHAMULA) - JOLPAJALTON - E.C. YUTNITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,150,000.00	56,790.00	1,630,516.16	26,769.23	1,519,483.84	30,020.77	KM	87.76%	7.00	6.14		177.03	
71	2163071-012	CAMINO: LAS MINAS - YUTNITIC - TZAJALCHEN II, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+640	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	5,240,000.00	94,660.00	2,585,939.93	53,538.46	2,654,060.07	41,121.54	KM	67.00%	11.64	7.80		294.49	
72	2163072-097	CAMINO E.C. (JOLPAJALTON - YUTNITIC) N- YUT BASH CENTRO - JOLBON, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+190	CHAMULA	12/02/2021	28/03/2021	1,200,000.00	18,780.00	600,000.00	0.00	600,000.00	18,780.00	KM	99.00%	2.19	2.17		67.28	
73	2163073-017	CAMINO: ICALUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+560	CHAMULA	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,478,921.69	26,769.23	1,521,078.31	30,170.77	KM	99.00%	4.56	4.51		168.75	
74	SIN CONTRATATO	CAMINO: ICALUMTIC - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHAMULA	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	#N/A	4.70	#N/A			
75	2163075-033	E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - E.C. SANTA ISABEL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 31+514	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	7,552,348.82	120,000.00	7,447,651.18	164,700.00	KM	64.30%	31.51	20.26		843.77	
76	2163076-032	CAMINO: JIQUIPILAS - QUINTANA ROO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 10+000	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	1,976,000.00	0.00	2,024,000.00	75,920.00	KM	67.30%	10.00	6.73		225.01	
77	2163077-031	CAMINO: CUAUHTEMOC - LAZARO CARDENAS - CANDELARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 27+600	JIQUIPILAS	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	3,956,000.00	0.00	4,044,000.00	151,840.00	KM	99.50%	27.60	27.19		450.01	
78	2163078-058	CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	8,400,000.00	161,430.00	4,149,599.58	18,251.75	4,131,347.83	143,178.25	KM	83.00%	12.00	9.96		472.62	
79	2163079-050	CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 34+000	EL PORVENIR	09/02/2021	29/04/2021	11,874,000.00	223,890.00	5,851,815.80	100,000.00	6,014,181.00	123,890.00	KM	80.00%	34.00	27.20		667.85	
80	2163080-055	CAMINO: AÑO NUEVO - LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM 5+720	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,500,000.00	85,410.00	2,418,358.94	26,769.23	2,081,641.06	58,640.77	KM	82.50%	5.72	4.78		253.13	
81	2163081-038	CAMINO: SAN RAFAEL - SANTA RITA KM. 0+000 AL 3+200	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	12/02/2021	28/03/2021	1,500,000.00	28,470.00	1,254,052.48	24,911.25	245,947.52	3,558.75	KM	100.00%	3.20	3.20		84.38	
82	2163082-054	STA. RITA - LOS ANGELES KM. 0+000 AL KM. 7+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,479,000.00	28,627.21	1,521,000.00	28,312.79	KM	57.40%	2.00	1.15		168.75	
83	2163083-053	E.C. (ARROYO GRANDE - SONORA) - LAZARO CARDENAS - STA. RITA KM. 0+000 AL KM. 2+500	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,841,101.52	26,769.23	1,158,898.48	30,170.77	KM	92.90%	2.50	2.32		168.75	
84	2163084-052	E.C. (PUEBLO NUEVO - JIOTOL) - ARROYO GRANDE - EL IDO SONORA KM. 0+000 AL KM. 7+560	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	3,000,000.00	56,940.00	1,768,218.17	26,769.23	1,231,781.83	30,170.77	KM	75.50%	7.56	5.71		168.75	
85	2163085-056	ALVARO ERMITA - SAN JOSE CHAPULTEPEL AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 6+300 AL KM. 15+000	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	09/02/2021	29/04/2021	4,000,000.00	75,920.00	2,556,637.03	26,769.23	1,443,362.92	49,150.77	KM	92.40%	8.70	8.04		225.01	
86	2163086-099	CAMINO: E.C. JUAREZ - OXTUCCAN - JIOTOL - OXTUCCAN - PARAJITO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000	JUÁREZ	23/02/2021	30/04/2021	6,230,000.00	113,650.00	3,115,000.00	36,503.50	3,115,000.00	77,146.50	KM	59.40%	17.80	10.57		350.19	
87	2163087-023	CAMINO: OXCHUC - YOGIB, TRAMO: KM. 0+000 AL 3+100	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	7,000,000.00	132,860.00	3,444,037.06	0.00	3,555,962.94	132,850.00	KM	74.00%	30.00	22.20		393.76	
88	2163088-024	CAMINO: OXTUCCAN - JIOTOL, TRAMO: KM. 0+000 AL 12+000	OXCHUC	09/02/2021	29/04/2021	5,000,000.00	94,900.00	2,464,994.71	0.00	2,535,005.29	94,900.00	KM	76.20%	20.00	15.24		281.26	
89	2163089-025	CAMINO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - JIOTOL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+500	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	09/02/2021	29/04/2021	5,700,000.00	104,190.00	2,810,100.00	0.00	2,889,900.00	104,190.00	KM	81.00%	12.60	10.21		320.41	
90	2163090-071	CATE - EL BOSQUE - COMISIÓN - HUJUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+000	EL BOSQUE	10/02/2021	30/04/2021	30,000,000.00	569,400.00	15,506,549.62	238,251.75	14,493,450.38	331,148.25	KM	71.30%	20.00	14.26		1,687.54	
91	2163091-051	JIOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200	JIOTOL	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	3,947,997.95	0.00	4,052,002.05	151,840.00	KM	60.00%	24.20	14.52		450.01	
92	2163092-050	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COPAINALA - PANTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+000	RAYÓN	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	5,927,171.93	100,000.00	6,072,828.07	127,760.00	KM	81.30%	8.00	6.50		675.02	





COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:CONVENIOS DE REASIGNACION  
CONVENIO SCT 2021  
INFORME AL 30 DE ABRIL DE 2021

SEC	CONTRATO	PROYECTO	MUNICIPIO	INICIO	TERMINO	INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		UNIDAD DE MEDIDA	METAS DEL PROYECTO			REINTEGROS		OBSERVACIONES
						OBRA	INDIRECTOS	OBRA	INDIRECTOS	SALDOS BRA	SALDOS INDIRECTOS		AVANCE FISICO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RECURSOS NO EJERCIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
93	2163093-034	RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 16+400 AL KM. 30+290	TAPALAPA	09/02/2021	29/04/2021	12,000,000.00	227,760.00	8,883,972.74	100,000.00	3,116,027.26	127,760.00	KM	75.00%	13.89	10.42		675.02	
94	2163034-048	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	LARRAINZAR	09/02/2021	29/04/2021	15,000,000.00	284,700.00	7,409,998.99	106,320.00	7,590,001.01	178,380.00	KM	84.00%	4.00	3.36		843.77	
95	2163095-049	LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+500	ALDAMA	09/02/2021	29/04/2021	6,000,000.00	113,880.00	3,058,665.05	0.00	2,941,333.94	113,880.00	KM	86.00%	4.50	3.87		337.51	
96	2163096-078	OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	63,956,020.00	2,277,680.00	31,920,309.04	500,000.00	32,035,710.96	1,777,680.00	KM	62.40%	51.52	32.15		3,656.33	
97	2163097-079	LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	10/02/2021	30/04/2021	29,000,000.00	510,460.00	14,386,906.22	244,947.16	14,613,093.78	265,512.84	KM	52.80%	24.70	13.04		1,629.08	
98	2163098-061	EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+300	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	10,000,000.00	189,800.00	4,930,000.00	78,293.25	5,070,000.00	111,506.75	KM	86.00%	23.30	20.04		562.51	
99	2163099-062	SILTEPEC - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000 - KM. 22+000	SILTEPEC	09/02/2021	29/04/2021	7,900,000.00	151,940.00	3,898,649.00	18,251.75	4,001,351.00	133,688.25	KM	90.00%	22.00	19.80		444.50	
100	2163100-047	NUEVA MORELIA - PACAYALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+000	AMATENANGO DE LA FRONTERA	09/02/2021	29/04/2021	8,000,000.00	151,840.00	4,139,958.22	18,251.75	3,860,041.78	133,588.25	KM	79.70%	6.00	4.78		450.01	

1,367,849,020.00 26,964,770.00 708,202,232.23 9,306,767.79 659,646,781.77 9,658,602.21

76,998.60

FORMULO:

LA YAZMIN CONSTANTINO MARIN

REVISO:

ING CARLOS GUTIERREZ PALACIOS

VALIDO:

ING JORGE LUIS GOMEZ JIMENEZ

DIRECTOS GENERAL

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SUERVISION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS,CAMINOS RURALES Y PUENTES

de la Original  
Cotejo  
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS